

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA EXPLANA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC2451-12
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA EXPLANA
DESCRIPCIÓN: DEL PARQUE MUNICIPAL
CALLE XICOHTENCATL
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: POR NO EXCEDER EL MONTO PERM X LEY

LOCALIDAD: SAN JERONIMO ZACUALPAN
UBICACIÓN: CALLE LAZARO CARDENAS Y 16 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE INICIO: 14 FEB 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 MAR 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202504PI100127
MONTO ORIGINAL: \$217,028.46
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2025
FECHA VENCE: 01 ABR 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO JOLPED DE MEXICO SAS DE CV
DOMICILIO: SAMUEL ARIAS Y SORIA
No. Exterior: 137 No. Interior:
Colonia: VALLE DE SAN JAVIER C. P.: 42086
Municipio: PACHUCA DE SOTO Entidad Fed.: HIDALGO
TELEFONO: 2464970542
R. F. C.: GJM190610Q12
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$217,028.46
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
 RFC: MSJ950928933
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000528

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA EXPLANA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	217,028.46
TOTAL ASIGNADO.....		217,028.46



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	SUM. Y COLOC. DE POSTE C/LAMPARA	19.600	42,635.03	0.00 0.000 0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		42,635.03	0.00
002	SUM Y COLOC. DE POSTE C/LAMP ULT GENER	76.000	164,842.96	0.00 0.000 0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		164,842.96	0.00
003	FLETE CARGA, DESCARGA DE POSTES, HTA.	4.400	9,550.47	0.00 0.000 0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		9,550.47	0.00
TOTAL		100.000	217,028.46	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	217,028.46 100.000	217,028.46 100.000



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
 RFC: MSJ950928933
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000529

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-12 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA EXPLANA
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	217,028.46	217,028.46	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	217,028.46	217,028.46	0.00


SÍNDICO
 MUNICIPAL
 SAN JERÓNIMO
 ZACUALPAN, TLAX.
 2024 - 2027


TESORERÍA
 MUNICIPAL
 SAN JERÓNIMO
 ZACUALPAN, TLAX.
 2024 - 2027


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN JERÓNIMO
 ZACUALPAN, TLAX.
 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 000530

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-13 BALIZAMIENTO EN REDUCTORES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC2451-13

NOBRE: BALIZAMIENTO EN REDUCTORES
DESCRIPCIÓN: EN CALLE JUAREZ

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN JERONIMO ZACUALPAN
UBICACIÓN: ENTRE AV 5 MAYO Y CALZADA TEPEYAC
FECHA DE INICIO: 24 ABR 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 MAY 2025

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202504PII100126
MONTO ORIGINAL: \$9,994.94
FECHA DE FIRMA: 23 ABR 2025
FECHA VENCE: 23 ABR 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ELI CALPULALPA RAMIREZ
DOMICILIO: AV. BENITO JUAREZ
No. Exterior: 72 No. Interior: -
Colonia: CENTRO C. P.: 74129
Municipio: SAN MARTIN TEXMELUCAN Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO: -
R. F. C.: CARE760901KX2
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$9,994.94
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202506PII100117
MONTO ORIGINAL: \$6,000.00
FECHA DE FIRMA: 06 JUN 2025
FECHA VENCE: 06 JUN 2025
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JOSE MAURO RAMIREZ GONZÁLEZ
DOMICILIO: LIBERTAD
No. Exterior: 10 No. Interior:
Colonia: C. P.: 90732
Municipio: SAN JERONIMO ZACUALPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$6,000.00



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

000531

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-13 BALIZAMIENTO EN REDUCTORES

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-13 BALIZAMIENTO EN REDUCTORES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	15,994.94
TOTAL ASIGNADO.....		15,994.94

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO	62.000	9,994.94	0.00	0.000	37.512
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		9,994.94	0.00		
002	APLICACION DE PINTURA BLANCA Y AMARILLA	38.000	6,000.00	6,000.00	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		6,000.00	6,000.00		
TOTAL		100.000	15,994.94	6,000.00	37.512	61.257

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	61.257	38.743	100.000
FINANCIERO:	6,000.00 37.512	9,994.94 62.488	15,994.94 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

06 JUN 2025: OBRA EJECUTADA AL 100%



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
 RFC: MSJ950928933
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE A JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. GC2451-13 BALIZAMIENTO EN REDUCTORES
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	9,994.94	0.00	9,994.94
06 JUN 2025 D06PI10003	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CANCELACION DE OBRA GC2451-13 E04PI10152-1	9,994.94	0.00
Concepto:	001 SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
06 JUN 2025 D06PI10003	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CANCELACION DE OBRA GC2451-13 E06PI10141-1	6,000.00	-6,000.00
Concepto:	002 APLICACION DE PINTURA BLANCA Y AMARILLA		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
06 JUN 2025 E06PI10141	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN MANO DE OBRA LISTA DE RAYA GC2451-13 PROG. GASTO CORRIENTE 2025 MANO DE OBRA LISTA DE RAYA GC2451-13	6,000.00	0.00
Requisición:	06PI100117		
Concepto:	002 APLICACION DE PINTURA BLANCA Y AMARILLA		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02 CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN		
Actividad:	05 REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202506PI100117		
Acreedor:	0001182 JOSE MAURO RAMIREZ GONZÁLEZ		
Contrato:	202506PI100117		
SUMA PERIODO:.....	6,000.00	15,994.94	-9,994.94



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. GC2451-13 BALIZAMIENTO EN REDUCTORES

SALDO FINAL:..... 15,994.94 15,994.94 0.00



SÍNDICO
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027