

000564

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC/26/51/01
NOMBRE: REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
DESCRIPCIÓN: EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: -
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: POR NO EXCEDER EL MONTO PERM X LEY

LOCALIDAD: SAN JERONIMO ZACUALPAN
UBICACIÓN: AV. 16 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE INICIO: 04 MAY 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 MAY 2026

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202606PI100119
MONTO ORIGINAL: \$145,867.46
FECHA DE FIRMA: 26 JUN 2026
FECHA VENCE: 26 JUN 2026
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: AMERICA DURAN MUNIVE
DOMICILIO: AV. AGUASCALIENTES
No. Exterior: 34 No. Interior: -
Colonia: EL ALTO C. P.: -
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: -
R. F. C.: DUMA830916B21
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$145,867.46
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



000565

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	LIMPIEZA,TRAZO, NIV. DE TERRENO	0.910	0.00	1,331.10	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	1,331.10		
002	CORTE EN PAV. DE CONCTO. HCO. 15CM	6.380	0.00	9,306.03	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	9,306.03		
003	DEMOLICION DE PAV. DE CTO. HCO.	11.420	0.00	16,662.66	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	16,662.66		
004	SUM. VACIADO,TEND.CONCTO.PREMEZCLADO	36.470	0.00	53,193.11	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	53,193.11		
005	DEMOL. DE PAV. CONCTO.HCO 20CM ESPESOR	5.060	0.00	7,376.70	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	7,376.70		
006	SUM. VACIADO Y TENDIDO DE CONCTO.	36.670	0.00	53,484.67	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	53,484.67		
007	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO	3.090	0.00	4,513.19	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	4,513.19		
TOTAL		100.000	0.00	145,867.46	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	145,867.46 0.000	0.00 0.000	145,867.46 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 JUN 2026: OBRA EJECUTADA AL 100%



000566

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO



OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
26 JUN 2026 E06PI10139	1.2.3.5.4.3	1,331.10		1,331.10
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01			
	PROG. GASTO CORRIENTE 2026			
	AMERICA DURAN MUNIVE			
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01			
Requisición:	06PI100119			
Concepto:	001			
	LIMPIEZA,TRAZO, NIV. DE TERRENO			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN			
Actividad:	05			
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202606PI100119			
Acreedor:	0001754			
	AMERICA DURAN MUNIVE			
Contrato:	202606PI100119			
30 JUN 2026 D06PI10001	1.2.3.5.4.3		1,331.10	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01			
	E06PI10139-1			
Concepto:	001			
	LIMPIEZA,TRAZO, NIV. DE TERRENO			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
26 JUN 2026 E06PI10139	1.2.3.5.4.3	9,306.03		9,306.03
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01			
	PROG. GASTO CORRIENTE 2026			
	AMERICA DURAN MUNIVE			
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01			
Requisición:	06PI100119			
Concepto:	002			
	CORTE EN PAV. DE CONCTO. HCO. 15CM			
Fuente financ.:	6.01			



000567

OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO		
	DE LA POBLACIÓN		
Actividad:	05		
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE		
	URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202606PI100119		
Acreedor:	0001754		
	AMERICA DURAN MUNIVE		
Contrato:	202606PI100119		
30 JUN 2026 D06PI10001	1.2.3.5.4.3	9,306.03	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
	CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01		
	E06PI10139-2		
Concepto:	002		
	CORTE EN PAV. DE CONCTO. HCO. 15CM		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
26 JUN 2026 E06PI10139	1.2.3.5.4.3	16,662.66	16,662.66
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01		
	PROG. GASTO CORRIENTE 2026		
	AMERICA DURAN MUNIVE		
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01		
Requisición:	06PI100119		
Concepto:	003		
	DEMOLICION DE PAV. DE CTO. HCO.		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO		
	DE LA POBLACIÓN		
Actividad:	05		
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE		
	URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE

000568



OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD			
Ficha por pagar:	202606PI100119		
Acreedor:	0001754		
	AMERICA DURAN MUNIVE		
Contrato:	202606PI100119		
30 JUN 2026 D06PI10001	1.2.3.5.4.3	16,662.66	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01 E06PI10139-3		
Concepto:	003		
	DEMOLICION DE PAV. DE CTO. HCO.		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
26 JUN 2026 E06PI10139	1.2.3.5.4.3	53,193.11	53,193.11
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01		
	PROG. GASTO CORRIENTE 2026		
	AMERICA DURAN MUNIVE		
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01		
Requisición:	06PI100119		
Concepto:	004		
	SUM. VACIADO,TEND.CONCTO.PREMEZCLADO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN		
Actividad:	05		
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	202606PI100119		
Acreedor:	0001754		
	AMERICA DURAN MUNIVE		
Contrato:	202606PI100119		
30 JUN 2026 D06PI10001	1.2.3.5.4.3	53,193.11	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01 E06PI10139-4		
Concepto:	004		
	SUM. VACIADO,TEND.CONCTO.PREMEZCLADO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
26 JUN 2026 E06PI10139	1.2.3.5.4.3	7,376.70	7,376.70



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000569

OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN
F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01
PROG. GASTO CORRIENTE 2026
AMERICA DURAN MUNIVE
F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01

Requisición: 06PI100119
Concepto: 005
Fuente financ.: 6.01
Unidad admin.: 006
Programa: 024
Componente: 02
Actividad: 05
Función: 221
C.O.G.: 6.1.4.3
Ficha por pagar: 202606PI100119
Acreedor: 0001754
Contrato: 202606PI100119
30 JUN 2026 D06PI10001

1.2.3.5.4.3
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN
CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01
E06PI10139-5

Concepto: 005
Fuente financ.: 6.01
C.O.G.: 6.1.4.3
AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

26 JUN 2026 E06PI10139

1.2.3.5.4.3
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN
F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01
PROG. GASTO CORRIENTE 2026
AMERICA DURAN MUNIVE
F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01

Requisición: 06PI100119
Concepto: 006
Fuente financ.: 6.01
Unidad admin.: 006
Programa: 024
Componente: 02
Actividad: 05
Función: 221
C.O.G.: 6.1.4.3
AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN



7,376.70 0.00

53,484.67 53,484.67



000570

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD				
Componente:	02			
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN			
Actividad:	05			
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202606PI100119			
Acreedor:	0001754			
	AMERICA DURAN MUNIVE			
Contrato:	202606PI100119			
30 JUN 2026 D06PI10001	1.2.3.5.4.3	53,484.67	0.00	
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01			
	E06PI10139-6			
Concepto:	006			
	SUM. VACIADO Y TENDIDO DE CONCTO.			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
26 JUN 2026 E06PI10139	1.2.3.5.4.3	4,513.19	4,513.19	
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01			
	PROG. GASTO CORRIENTE 2026			
	AMERICA DURAN MUNIVE			
	F/52C5 ESTIMACION 1 FINIQ. GC/26/51/01			
Requisición:	06PI100119			
Concepto:	007			
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN			
Actividad:	05			
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN (PAVIMENTO Y GUARNICIONES)			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202606PI100119			
Acreedor:	0001754			
	AMERICA DURAN MUNIVE			
Contrato:	202606PI100119			
30 JUN 2026 D06PI10001	1.2.3.5.4.3	4,513.19	0.00	
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS			



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. GC/26/51/01 REHABILIT. DE REDUCTORES DE VELOCIDAD				
DE URBANIZACIÓN				
CANCELACION DE OBRA GC/26/51/01				
E06PII0139-7				
Concepto:	007			
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL MIXTO				
Fuente financ.:	6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
C.O.G.:	6.1.4.3			
AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN				
SUMA PERIODO:.....	145,867.46	145,867.46	0.00	
SALDO FINAL:.....	145,867.46	145,867.46	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027