

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 000637

OBRA/ACCIÓN No. GIM/24/51/04 REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM/24/51/04

NOMBRE: REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EQ. DE BOMBA SUMERGIBLE
EN CALLE 5 DE MAYO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSJ-DOF-GIM-24-51-04
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: POR NO EXCEDER EL MONTO PERM POR LEY

LOCALIDAD: SAN JERONIMO ZACUALPAN
UBICACIÓN: CALLE HIDALGO E INDEPENDENCIA SUR
FECHA DE INICIO: 23 SEP 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 OCT 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202410ZAC00126
MONTO ORIGINAL: \$161,394.69
FECHA DE FIRMA: 14 OCT 2024
FECHA VENCE: 31 OCT 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MERARI MAZA BAEZ
DOMICILIO: -
No. Exterior: - No. Interior: -
Colonia: - C. P.: -
Municipio: - Entidad Fed.: -
TELÉFONO: -
R. F. C.: MARM860509GI6
CONTACTO: -

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$161,394.69
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000638

OBRA/ACCIÓN No. GIM/24/51/04 REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	161,394.69
TOTAL ASIGNADO.....		161,394.69

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS ACOMETIDA EN MEDIOS DE TENSION	27.910	45,046.69	45,046.69	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		45,046.69	45,046.69		
002	MANTENIMIENTO DE BOMBA	16.030	25,868.00	25,868.00	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		25,868.00	25,868.00		
003	CAMBIO DE TRANSFORMADOR	56.060	90,480.00	90,480.00	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		90,480.00	90,480.00		
TOTAL		100.000	161,394.69	161,394.69	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	161,394.69 100.000	0.00 0.000	161,394.69 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 OCT 2024: OBRA EJECUTADA AL 100%



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA
RFC: MSJ950928933
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000639

OBRA/ACCIÓN No. GIM/24/51/04 REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
14 OCT 2024 E10ZAC0169	1.2.3.5.4.3	45,046.69		45,046.69
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04			
	PROG. GIM OBRA			
	F/CA97 ESTIMACION UNO, GIM24/51/04			
Requisición:	10ZAC00126			
Concepto:	001			
	TRABAJOS ACOMETIDA EN MEDIOS DE TENSION			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN			
Actividad:	02			
	REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	202410ZAC00126			
Acreedor:	0001548			
	MERARI MAZA BAEZ			
Contrato:	202410ZAC00126			
30 OCT 2024 D10ZAC0006	1.2.3.5.4.3	45,046.69		0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	CANCELACION DE OBRA GIM24/51/04			
	E10ZAC0168-1			
Concepto:	001			
	TRABAJOS ACOMETIDA EN MEDIOS DE TENSION			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
14 OCT 2024 E10ZAC0169	1.2.3.5.4.3	25,868.00		
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04			
	PROG. GIM OBRA			
	F/733D ESTIMACION DOS, GIM24/51/04			
Requisición:	10ZAC00126			
Concepto:	002			
	MANTENIMIENTO DE BOMBA			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PR
ZACUALPAN
2024

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TLAXCALA

RFC: MSJ950928933

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000640



OBRA/ACCIÓN No. GIM/24/51/04 REHABILITACION SUBESTACION ELECTRICA Y

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente:

02

CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO
DE LA POBLACIÓN

Actividad:

02

REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO.

Función:

221

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4.3

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

202410ZAC00126

Acreedor:

0001548

MERARI MAZA BAEZ

Contrato:

202410ZAC00126

30 OCT 2024 D10ZAC0006

1.2.3.5.4.3

25,868.00

0.00

AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

CANCELACION DE OBRA GIM24/51/04

E10ZAC0169-1

Concepto:

002

MANTENIMIENTO DE BOMBA

Fuente financ.:

6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

C.O.G.:

6.1.4.3

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

23 OCT 2024 E10ZAC0170

1.2.3.5.4.3

90,480.00

90,480.00

AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04

PROG. GIM OBRA

F/A42B ESTIMACION TRES GIM24/51/04

Requisición:

10ZAC00126

Concepto:

003

CAMBIO DE TRANSFORMADOR

Fuente financ.:

6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.:

006

OBRAS PÚBLICAS

Programa:

024

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO

Componente:

02

CONSTRUIR Y PLANEAR OBRAS EN BENEFICO
DE LA POBLACIÓN

Actividad:

02

REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO.

Función:

221

URBANIZACIÓN

C.O.G.:

6.1.4.3

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN

Ficha por pagar:

202410ZAC00126

Acreedor:

0001548

MERARI MAZA BAEZ

Contrato:

202410ZAC00126

30 OCT 2024 D10ZAC0006

1.2.3.5.4.3

90,480.00

0.00

AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS
DE URBANIZACIÓN

