

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30 de Junio de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
GC/21/51/004 ADQUISICION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO PINTURA	LTS	0.00	0.00	0.00
FFM/21/51/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	LUMINARIA	0.00	0.00	0.00
GC/21/51/005 REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA (UBR)	M2	0.00	0.00	0.00
SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE PINTURA	UNIDAD	0.00	0.00	0.00
GC/21/51/006 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	M2	0.00	0.00	0.00
FTSM/21/51/005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE LA PEDRERA	ML	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PEDRERA	ML	0.00	0.00	0.00
FTSM/21/51/006 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO C. MORELOS	ML	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	M2	0.00	0.00	0.00
IP/21/51/002 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE C. MORELOS	M2	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	M2	0.00	0.00	0.00
GIM/21/51/012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	PARQUE	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	M2	0.00	0.00	0.00
GC/23/51/03 REHABILITACION PAVIMENTO DE CONCRETO JUAREZ	M2	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO	PARQUE	0.00	0.00	0.00
GC/23/51/04 MANTENIMIENTO INST. PARQUE ECOTURISTICO	M2	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO INST. PARQUE ECOTURISTICO	OBRA	1.00	1.00	100.00
GC/23/51/04 RAHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TESHUHO PAVIMENTO	ML	0.00	0.00	0.00
GC/23/51/15 PERGOLADO II ETAPA	LOTE	0.00	0.00	0.00
PERGOLADOS II ETAPA	ML	0.00	0.00	0.00
GC/23/51/06 DEZASOLVE DE DRENAJES PLUVIALES	SALIDAS	0.00	0.00	0.00
LIMPIEZA Y DEZASOLVE	SALIDAS	0.00	0.00	0.00
FTSM/23/51/05 CONSTRUCCION CENTRO COMUNICARIO (ACABADOS)	M2	0.00	0.00	0.00
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	ML	124.60	124.60	100.00
RED DE DRENAJE SANITARIO	ML	91.00	91.00	100.00
INSTALACIONES HIROSANITARIAS				
INSTALACIONES ELECTRICAS				
GIM/23/51/03 REHAB PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO				
REHAB. DE PAVIMENTO				
GC/23/51/14 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO				
CONST. RED DRENAJE SANITARIO				
GC/24/51/01 CONST RED DRENAJE SANITARIO CERRADA 16 SEP				
GC/24/51/01 CONST. RED DRENAJE SANITARIO				
CONST. RED DRENAJE SANITARIO				
GIM/24/51/02 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO C. 10 DE MAY				



SINDICATURA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN
2021-2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN
2021-2024



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN
2021-2024

000058

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN TL. CALA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30 de Junio de 2024

CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO

M. L.

60.00

60.00

100.00



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas de razonamiento de cuentas son correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DRA. SHARLA MENES
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

SINDICATURA MUNICIPAL
DRA. SHARLA MENES
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO
ZACUALPAN
2021-2024

C. P. ELOINA NOCELOTL CUAMANI
TESORERA MUNICIPAL

000059